Hinnapakkumine nr. 18119

Tellija: Mattias Daum

Projekt: Rannametsa 80

Aadress: täpsustamisel

Kuupäev: 29.01.2026

Hinnapakkumine on koostatud 49,7 m² 1.korrusel + 27,4 m² katusealune ruum suletud netopinnaga puitkonstruktsioonil põhinevale ühekordsele põhjamaade kliimasse sobivale aastaringselt kasutatavale väikemajale.

Hoone siseplaneeringut, suurust ja muid elemente on vajadusel võimalik muuta ja kohandada, mille järel koostame uue täpsustatud hinnapakkumise.

Lõplik välisilme ja ruumide paigutus kujuneb tellija, projekteerija ja omavalitsuse koostöös, vastavalt detailplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Nord Homes OÜ
(+372) 5897 4122
info@nordhomes.com

Hinnakalkulatsioon:

PROJEKTEERIMINE

1. **ARHITEKTUURNE EELPROJEKT** **2 000,00 EUR** + KM
   1.1. Seletuskiri;
   1.2. Asendiplaan;
   1.3. Lõige;
   1.4. Korruseplaan;
   1.5. Vaated (a, b, c, d);
   1.6. 3D pildid;

2. **EHITUSREGISTRISSE SISESTAMINE JA MENETLEMINE** **220,00 EUR** + KM
   2.1. Vajadusel Ehitisregistrisse sisestamine ja menetlemine;

**Arhitektuurne eelprojekt koostatakse eskiisjooniste ja lähteülesande alusel. Projektimuudatused sisalduvad hinnas. Kirjeldatud maht on üldjuhul piisav ehitusteatise taotlemiseks.*

" PROJEKTI hind kokku": **2 220,00 EUR** (+ KM)
2 752,80 EUR (sis. KM 24%)

EHITUS

Nord Homes OÜ
(+372) 5897 4122
info@nordhomes.com

A. TEHASEPAKETT

1. **TEHASEPAKETI TOOTMINE** **38 058,00 EUR** + KM

1.1. **Välisseinte elemendid (toa kõrgus magamistubade osas arvestatud 2,3m)**
1.1.1. Puitroov, 28x45 mm;
1.1.2. Näriliste võrk elemendi alumises osas;
1.1.3. Tuuletõkkeriie;
1.1.4. Tuuletõkke kipsplaat, 9 mm;
1.1.5. Põhikarkassi puit, 45x145 mm, C24 + Soojustus, mineraalvill, 150 mm;
1.1.6. Aurutõkkemembraan;
1.1.7. Lisakarkassi puit, 45x45 mm+ Soojustus, mineraalvill, 50 mm;
1.1.8. Jäiga PVC elektriinstallatsioonitoru ja tooside paigaldus*;
1.1.9. Erikõva kipsplaat, 12,5 mm/märgruumis niiskuskindlam kipsplaat;

**Standardina on seinaelemendi elektrikõritoru töödesse arvestatud elutoas 2x2 pistikut, muudes ruumides 2 pistikut. Lüliteid elutoas 2 tk valgusti jaoks, muudes ruumides 1 tk (kõik valgustid on planeeritud pindmistena).*

**Võimaldamaks maja elementide paremat kinnitamist, paigaldatakse elementide ühenduskohtade ja maja nurkade ümbruses materjalid osaliselt ehitusplatsil.*

1.2. **Siseseinte elemendid**
1.2.1. Erikõva kipsplaat, 12,5 mm/märgruumis niiskuskindlam kipsplaat;
1.2.2. Põhikarkassi puit LVL 39x66 mm + Heliisolatsioon, mineraalvill, 50 mm;
1.2.3. Jäiga PVC elektriinstallatsioonitoru ja tooside paigaldus*;
1.2.4. Erikõva kipsplaat, 12,5 mm;

1.3. **Vahelagi**
1.3.1. Puitlaastpõrandaplaat, 18 mm;
1.3.2. Puitkarkass, 45x145mm + Heliisolatsioon, mineraalvill, 100 mm (nööriga kinnitatud);

1.4. **Aknad**
1.4.1. Aknad (PVC, 3x klaaspaketiga, sisseavanev, seest valge ja väljast standard toon);
1.4.2. Terrassiuks (PVC, 3x klaaspaketiga, sisseavanev, seest valge ja väljast standard toon);
1.4.3. Avatäited paigaldatud elementidesse, tihendatud, auru- ja tuuletõkestatud;

**Pakkumise koostamisel on arvestatud, et igas toas avaneb vähemalt üks aken.*

1.5. **Maja katus**
1.5.1. Katuse tuulutusliist, 45x45 mm;
1.5.2. Aluskate/tuuletõkkeriie;
1.5.3. Katuse konstruktsioonipuit (katusesarikad/liimpuittalad, -postid);
1.5.4. Räästamoodustajad;

1.6. **Paigaldustarvikud**
1.6.1. Alusvöö - immutatud puitpruss/puitpruss, paigaldatakse vundamendi ja seina elementide vahele.
1.6.2. Soklitihend - betoonieraldusriba;
1.6.3. Tihendusvill elementide liidetel;
1.7. **Tehasepaketi pakkimine transpordiks;**
1.8. **Tehasepaketi laadimine transpordiautodele;**

**Ei sisalda katuslae soojustust mineraalvilla 300mm, aurutõkkemembraani ja laeroovitust.*

2. TEHASEPAKETI PÜSTITAMINE ja EHITUS ILMASTIKUKINDLAKS
7 493,00 EUR + KM

2.1. Tehasepaketi mahalaadimine krundil;
2.2. Alusvöö paigaldus;
2.3. Välisseinte elementide püstitus;
2.4. Siseseinte elementide püstitus;
2.5. Vahelae paigaldus;
2.6. Tuuletõkkemembraani liidete teipimine välisseinas;
2.7. Katuse elementide ja katusekandjate paigaldus;

*Hind sisaldab kõiki püstitamiseks vajalikke kinnitusvahendeid, teipe, tellinguid ja tõstetehnikat jms.

**Lisandub transpordi maksumus vastavalt krundi asukohale.*

"TEHASEPAKETI" tellimisel hind kokku: **45 551,00 EUR** (+ KM)
56 483,24 EUR (sis. KM)

B. MUST KARP (sisaldab lisaks eelnevale)

3. VÄLISVIIMISTLUSTÖÖD JA MATERJALID **20 242,00 EUR** + KM

3.1. **Fassaadimaterjalid ja paigaldus**
3.1.1. UYVk fassaadilaud, 21x145 mm (1x krunditud + 2x värvitud katva värviga) *horisontaalne paigaldus*;
3.1.2. Fassaadi nurgaliistud, 21x95 mm (1x krunditud + 2x värvitud katva värviga);
3.1.3. Akende ja sokli veeplekid;
3.1.4. Akende ja uste välimised piirdeliistud, SH 21x95 mm (1x krunditud + 2x värvitud katva värviga);
3.1.5. Akende ja uste välimised palede liistud, SH 21x95 mm (1x krunditud + 2x värvitud katva värviga);
3.1.6. Tuulekasti ehitus, putukavõrgu ja laudise, 21x95/120 mm (1x krunditud + 2x värvitud katva värviga) paigaldus;
3.1.7. Välisuks (soojustatud, puidust uks koos lukusüsteemiga, toon standard);

**Arvestatud on välisukse komplekti (koos lingi ja lukusüsteemiga) hinnaga kuni 650,00 EUR + KM. Arvestatud Swedoor Basic P1200 või analoog.*

3.2. **Sissekäigu puit trepi ehitus**
3.2.1. Postvundamendi ehitus;
3.2.2. Sissekäigu trepi talastiku ehitus, 45x145 mm (immutatud puit);
3.2.3. Sissekäigu trepi terrassilaudade paigaldus, 28x145 mm (immutatud puit, tootja standardtoon, kruvid pealtkinnitusega, ei sisalda õlitamist);

**Sissekäigu trepi pindala kokku 2,0 m².*

3.3. **Katusekatte materjalid ja paigaldus**

Nord Homes OÜ
(+372) 5897 4122
info@nordhomes.com

3.3.1. Betoonkivi, 2-laineline;
3.3.2. Harja- ja harjalõpetuse kivid;
3.3.3. Kinnitusvahendid;
3.3.4. Katuse roov, 45x45 mm;

3.4. **Katuse lisatarvikud ja nende paigaldus**
3.4.1. Lumetõkked (paigaldatud sissekäigu ja terrassi kohale);
3.4.2. Vihmaveerennid ja –torud;

**Hind EI SISALDA korstent, katuse astmeid ja korstna teenindusplatvormi –vajadus täpsustatakse!*

**Hind sisaldab ka vajadusel värviparanduste tegemist ning tellingute renti, ehitusplatsi koristust ehitusjäätmetest ja prahi äravedu.*

C. LISATÖÖD:

4. ALUSPINNASETÖÖD ja PLAATVUNDAMENDI, L-plokk EHITUS, vesi-kanalitorustik 14 698,00 EUR + KM

4.1. Konstruktsiooni joonis;
4.2. Hoone mahamärkimine (~ 60 m²);
4.3. Vundamendi süvendi kaevamine muldesse (arvestatud kuni 400mm huumuskihiga) väljakaevatud pinnase ladustamisega vundamendi kõrvale;
4.4. Tagasitäide täiteliivaga ja tihendamine;
4.5. L-ploki paigaldus vastavalt vundamendi mõõtudele;
4.6. Soojusisolatsiooni paigaldus põranda alla (EPS-100, paksus 300 mm, välisperimeetril EPS 120, 100mm);
4.7. Tagasitäide välisperimeetril täiteliivaga;
4.8. **Vee- ja kanalisatsioonitorustiku** paigaldus (vundamendi sisese);
4.9. Põrandaplaadi valamine fiiberbetoonist (C 25/30);
4.10. Põrandaplaadi tasanduslihvimine;
4.11. Sokli plaadi paigaldus (Tempsi sokliplaat, kivipuruga, standardtoon);

Krundi ja pinnase iseärasustest tulenevalt selgub vundamendi lõplik tüüp ja hind peale krundi pinnase ülevaatust. Arvestatud on sokli kõrgusega kuni 200mm planeeritavast maapinnast. Hind ei sisalda **põrandaküttetorustiku paigaldust (täpsustatakse!), drenaažide- ja välistrasside töid – nende vajadus täpsustatakse läbirääkimistel.*

** Arvestatud ei ole pinnases paekivi või muude kivide purustamistöödega, kui need peaksid avalduma! Sel juhul lepivad pooled kokku vajaliku lisatööde mahu ja maksumuse.*

***5. TERRASSI EHITUS –,00 EUR** + KM*

5.1. Ei sisaldu käesolevas pakkumises – terrassi kuju ja suurus täpsustub projekteerimise/läbirääkimiste käigus!

Ehituse pakkumise hind musta karbi mahus koos vundamendiga kokku:	**80 491,00 EUR** (+ KM 24%)
	99 808,84 EUR (sis. KM 24%)

Nord Homes OÜ
(+372) 5897 4122
info@nordhomes.com

Hinnale lisanduvad:
Elementide ja tehasest kaasamineva materjali transporti (alates 1400,-) ning kaugema objektiga kaasnevaid lisakulusid (alates 1600,-) – täpsustatakse vastavalt krundi aadressile.

MUUD TINGIMUSED:

- Hinnapakkumine kehtib 30 kalendripäeva arvestusega, et toormaterjalide hinnad ei ole tõusnud üle 5%.
- Hinnapakkumine ei sisalda krundi detailplaneeringust või projekteerimistingimustest tulenevaid eritingimusi, mis viiakse käesoleva pakkumisega kooskõlla edasiste läbirääkimiste käigus.
- Tootmisjooniste koostamise aeg on hinnanguliselt 4 nädalat, ehitustööde orienteeruv aeg kuni 3 kuud.
- Pakkumises välja toodud hind ja tööde teostamise tähtaeg on esialgne ja võib muutuda tulenevalt Tellija ja Töövõtja omavahelistest täiendavatest kokkulepetest või ettenägematutest asjaoludest.
- Hinnakalkulatsioonis on arvestatud ehitustoodete (näiteks vihmaveerennid ja -torud, katusekate, aknaplekid, uksed, aknad jms) standardvärvide maksumusega.
- Tööjoonised koostame neile konstruktsiooniosadele, mis kuuluvad tootmise töövõttu.
- Hinnapakkumine ei sisalda tarindite läbiviikude tegemist (ventilatsiooniavad seinas, kanalisatsiooni tuulutus katusel jms) kui selles ei ole eraldi kokku lepitud.
- Kõik pakkumises esinevad hinnad on ilma käibemaksuta (lühend KM), kui ei ole märgitud teisiti.

Igasugused lisaküsimused, kommentaarid ja ettepanekud on teretulnud.